

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู

อำเภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
1	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านโนนเยาะเหนือ หมู่ 20 - หองพง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	497,580.00	496,673.67	906.33	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
2	โครงการวางท่อระบายน้ำคสล.พร้อมบ่อบำบัด บ้านบึงมะลู หมู่ 1 (เส้นวัดบ้านบึงมะลู - ไป รร.บึงมะลูวิทยา)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	487,000.00	0	487,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านถนนวิหาร หมู่ที่ 11(ซอยนายสอน จันทร์หอม)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	253,000.00	239,000.00	14,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านถนนวิหาร หมู่ที่ 11(ซอยนายจันทร์ แสนกล้า)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	243,100.00	240,000.00	3,100.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านโนนเกตุ หมู่ที่ 17(ม.17-คุ้มโนนสวรรค์)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	356,000.00	334,000.00	22,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในบ้านหนองตาอุดหมู่ที่ 12(ม.12 -หนองชำไฮ)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	497,000.00	0	497,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
7	โครงการวางท่อระบายน้ำ สล.พร้อมบ่อกัก หมู่ 10 (ซอย กลางหมู่บ้าน)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	408,000.00	0	408,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนคู่-บ้านหัวทศ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	499,000.00	477,000.00	22,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
9	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อกัก ภายใน หมู่บ้านศรีลำดวน หมู่ 15 (ซอยนายเริ่ม บุญทน)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	491,000.00	0	491,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
10	โครงการก่อสร้างถนนคสล. บ้านหนองศาลา หมู่. 8 (ซอยธีระ สนธยา	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	251,000.00	0	251,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
11	โครงการปรับปรุงถนน หิน คลุก บ้านน้ำขบ หมู่ 2 (เส้น บ้านน้ำขบ - บ้านศรี ลำดวน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	406,500.00	400,000.00	6,500.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
12	โครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านตาแทน ม.3 (เส้นทิศ ตะวันตกหมู่บ้าน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	356,000.00	355,000.00	1,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองตลาด หมู่ 9 (ซอยนางก้อม พลิกไผ่)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	283,000.00	0	283,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
14	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก บ้านตา แทน หมู่ 3 (เส้นบ้านตาแทน ม.3 - บ้านโนนเปือย ม.10)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	185,000.00	0	185,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองศาลา หมู่ 8 (ซอย นายสุธี ศรีงาม)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	277,000.00	0	277,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
16	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักบ้านบึง มะลูเหนือ หมู่ 16 (ซอยศาลา ประชาคม)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	499,000.00	0	499,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองศาลาใต้ หมู่ 18 เส้นทิศตะวันออกหมู่บ้าน	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	362,000.00	0	362,000.00	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านถนนวิหารใต้ หมู่ 19 (เส้นทางหลวง 221 - หอ ประปาหมู่บ้าน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	499,000.00	474,000.00	25,000.00	กองช่าง	ก.พ. - พ.ค.
19	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายใน หมู่บ้านโนนแสนคำ หมู่ 5 (เส้นบ้านโนนแสนคำ - บ้าน โนนเยาะ)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	493,000.00	492,000.00	1,000.00	กองช่าง	เม.ย. - มิย.
20	โครงการปรับปรุงถนน คสล. ยกระดับบ้านตาแท่น ตะวันออก หมู่ 14 (ซอยบ้าน นส.เปรมยุตา - ดอนปู่ตา)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	453,000.00	450,000.00	3,000.00	กองช่าง	เม.ย. - มิย.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
21	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปู ยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (เส้นทางโรงเรียนบึงมะลู วิทยา)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	498,000.00	0	498,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
22	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านหนองศาลา หมู่ 18	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	170,200.00	0	170,200.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
23	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านโนนศิริ หมู่ 7 (แบบบาดาลหอดึงสูง ความจุ 8 ลบ.ม.)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	425,600.00	0	425,600.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
24	โครงการปรับปรุงถนน หิน คลุก บ้านน้ำขบ หมู่ 2 (เส้น บ้านน้ำขบ - บ้านหัวทต ต. เสาชิงชัย)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	115,100.00	113,000.00	2,100.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
25	โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก ภายใน หมู่บ้านโนนเมาะ หมู่ 6 (ซอย บ้านนายสำ บุญยาสุ - นาย ถนอม เกษมาศ)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	495,000.00	490,000.00	5,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองตลาด หมู่ 9 (ซอยบ้านนายประจวบ งามศรี)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	134,000.00	0	134,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
27	โครงการก่อสร้างระบบ ประปาหมู่บ้านศรีสะอาด หมู่ 13 (แบบบาดาลหอดึงสูง ความจุ 8 ลบ.ม.)	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	500,000.00	0	500,000.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
28	โครงการก่อสร้างหอกระจาย ข่าว บ้านโนนเกตุ หมู่ 17	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	170,200.00	0	170,200.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
29	โครงการปรับปรุงถนน หิน คลุก บ้านน้ำขบ หมู่ 2 (เส้น บ้านน้ำขบ -หนองกระจาน)	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 80 % ผลตามเป้าหมาย 80 %	497,900.00	451,000.00	46,900.00	กองช่าง	เม.ย. – มิย.
30	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการ เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงใน โรงเรียนบ้านบึงมะลู	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
31	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนแสนคำ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.
32	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านหนองตลาด-โนนเปือย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.
33	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านโนนเยาะ-โนนศิรีฯ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.
34	อุดหนุนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียนบ้านตาเท่น	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.
35	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวจากเมืองกันทรสุภาพมออีแดง	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	200,000.00	188,078.00	11,922.00	สำนักปลัด	ตค.66 – กย. 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
36	อุดหนุนโครงการจัดการขยะ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองช่าง	พ.ค.
37	อุดหนุนโครงการจัดการขยะ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองช่าง	พ.ค.
38	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลปีใหม่	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	20,000.00	17,000.00	3,000.00	สำนักปลัด	ธ.ค.66 – ม.ค.67
39	โครงการเฝ้าระวังและป้องกัน อุบัติเหตุทางถนนช่วง เทศกาลสงกรานต์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	20,000.00	20,000.00	0	สำนักปลัด	เม.ย.
40	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอัคคีภัย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	30,000.00	30,000.00	0	สำนักปลัด	มี.ค. – กค.
41	โครงการบริการแพทย์ ฉุกเฉิน อบต.บึงมะลู	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	360,000.00	191,000.00	169,000.00	สำนักปลัด	ม.ค.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
42	โครงการควบคุมและรณรงค์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	20,000.00	4,330.00	15,670.00	สำนักปลัด	มี.ค.
43	โครงการรณรงค์ป้องกันโรค ไข้เลือดออก	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	20,000.00	0	20,000.00	สำนักปลัด	เม.ย.
44	โครงการสำรวจจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม พระราชดำริ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	สำนักปลัด	เม.ย.
45	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูง วัย	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	30,000.00	0	30,000.00	สำนักปลัด	พ.ค.
46	อุดหนุนโครงการสนับสนุน ศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด จังหวัดศรีสะเกษ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	5,000.00	5,000.00	0	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
47	อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาร์ธอนสู่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	20,000.00	17,727.77	2,272.23	สำนักปลัด	ต.ค.
48	โครงการ อบต.บึงมะลูร่วมใจคัดแยกขยะ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	20,000.00	4,400.00	15,600.00	สำนักปลัด	ส.ค.
49	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนบึงมะลูตำบลสะอาด	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	0	0	0	สำนักปลัด	ส.ค.
50	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสายหมู่บ้าน	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 75 % ผลตามเป้าหมาย 75 %	100,000.00	20,500.00	79,500.00	สำนักปลัด	ก.ย.
51	โครงการธนาคารขยะ	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	90,000.00	62,100.00	27,900.00	สำนักปลัด	ก.ค.
52	อุดหนุนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดและทักษะทางวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมจรวดขวดน้ำ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองการศึกษา	ก.ย.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
53	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองการศึกษา	ก.ย.
54	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	กองการศึกษา	ก.พ.
55	โครงการจัดกิจกรรมงานวัน เด็กแห่งชาติ อบต.บึงมะลู	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	50,000.00	49,975.00	25	กองการศึกษา	ม.ค.
56	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	กองการศึกษา	ก.พ.
57	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	กองการศึกษา	ก.พ.
58	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	กองการศึกษา	ก.พ.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
59	อุดหนุนโครงการค่าย ภาษาจีน	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองการศึกษา	พ.ค.
60	อุดหนุนโครงการเทศกาลปี ใหม่และงานกาชาดศรีสะเกษ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	5,000.00	0	5,000.00	กองการศึกษา	ธ.ค. 66 – ม.ค. 67
61	อุดหนุนโครงการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ คุณลักษณะอันพึงประสงค์	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองการศึกษา	มี.ค.
62	อุดหนุนโครงการงานเทศกาล ผลไม้และของดีอำเภอกันทร ลักษณ์	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	20,000.00	20,000.00	0	กองการศึกษา	มิ.ย.
63	โครงการวันท้องถิ่นไทย	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	3,000.00	3,000.00	0	กองการศึกษา	มี.ค.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
64	อุดหนุนโครงการค่ายวิทย์ हररा सानसंभरुणुपुअंरुगु	สธารณะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	กองการศึกษา	พ.ค.
65	อุดหนุนโครงการค่ายวิทย์ हररा सानसंभरुणुपुअंरुगु	สธารณะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	กองการศึกษา	พ.ค.
66	อุดหนุนโครงการค่ายวิชาการ งานอาสี่พ	สธารณะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	10,000.00	0	10,000.00	กองการศึกษา	มี.ค.
67	อุดหนุนโครงการเยาวชนรุ่น ใหม่ ใส่ใจลดใช้โฟมพลาสติก	สธารณะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	10,000.00	10,000.00	0	สำนักปลัด	ก.พ.
68	โครงการบรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ฯ	สธารณะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	40,000.00	40,000.00	0	กองการศึกษา	เม.ย.
69	อุดหนุนโครงการงาน ประเพณีเทศมหาชาติ	สธารณะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	50,000.00	50,000.00	0	กองการศึกษา	มี.ค.

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ
70	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรม	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	30,000.00	29,992.00	8	สำนักปลัด	ม.ค. – ส.ค.
71	โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วม ของประชาชนในการจัด แผนพัฒนาท้องถิ่น	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	24,000.00	15,810.00	8,190.00	สำนักปลัด	เม.ย. – มิ.ย.
72	โครงการสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการ	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	26,000.00	0	26,000.00	สำนักปลัด	ก.ค. – ส.ค.
73	โครงการพัฒนาองค์กรและ ศึกษาดูงาน อบต.บึงมะลู ผู้ บริหาร,พนักงาน,ลูกจ้าง	สถานะ ยังไม่ดำเนินการ ผลตามตัวชี้วัด..... ผลตามเป้าหมาย.....	300,000.00	0	300,000.00	สำนักปลัด	มี.ค. – ก.ย.
74	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกันทรลักษ์ โครงการ งานรัฐพิธีและราชพิธี	สถานะ ดำเนินการแล้ว ผลตามตัวชี้วัด 100 % ผลตามเป้าหมาย 100 %	12,000.00	12,000.00	0	สำนักปลัด	ต.ค. 66 – ส.ค. 67

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นายวิทยา อินวันนา)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์

ลงชื่อ.....

(นายณรรุติ กุณรา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงมะลู